

28 教 委 発 第 348 号
平 成 28 年 11 月 14 日

文部科学大臣 殿

香川県土庄町長 三枝 邦彦

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	75.0	100.0
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

離島である豊島において、豊島小学校、豊島中学校の校舎の耐震化対策とともに、島内の少子高齢化による児童生徒の減少対策を講じるために、豊島小学校の校舎の耐震補強を実施し、豊島中学校との併設校としての機能をもつ施設整備を計画通り実施することができた。また、豊島小中学校及び土庄中学校の屋内運動場の吊り天井の撤去等の非構造部材の耐震化工事もあわせて実施し、児童生徒の安全を確保したところである。今回、対策を行った校舎、屋内運動場は、災害時の避難所として指定されており、地震や津波等の災害時において、離島であり、また過疎化の進む地域であるがゆえに避難所として重要な役割を求められており、その機能を発揮できるよう更なる防災機能の強化策を講じていく必要がある。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

離島である豊島において、豊島小学校、豊島中学校の校舎の老朽化対策とともに、島内の少子高齢化による児童生徒の減少対策を講じるために、豊島小学校の校舎の大規模改造(老朽)事業を実施し、豊島中学校との併設校としての機能をもつ施設整備を計画通り実施することができた。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

平成28年11月8日の定例教育委員会において、事後評価した。その結果を町ホームページにて公表するとともに、次期施設整備計画の検討も実施した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画どおりに実施できた。しかし、教育委員や学校関係者からは、計画に計上した以外に老朽化した幼稚園の再整備等優先順位の高いものを速やかに実施するよう指摘を受けた。それを踏まえて、次年度以降については、喫緊の課題であるこども園建設事業を中心に事業を実施することとし、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととした。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 土庄町公立学校等施設整備計画

都道府県名	香川県
市町村名	土庄町

2 計画作成主体 土庄町

3 計画期間 平成27年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
豊島小学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年2月26日					
豊島小学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年2月26日					
豊島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月29日					
土庄中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月29日					
豊島中学校	①	501	地震補強	校	R	○	平成28年2月26日					
豊島中学校	③	602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成28年2月26日					
豊島中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年2月29日					